



Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT
Gabinete da Prefeita

OFÍCIO Nº 408/2023/GAB

Pedra Preta, 12 de setembro de 2023.

Ao Senhor

Laudir Martarello

Presidente da Comissão Especial para o Acompanhamento das Obras Públicas Municipais de Pedra Preta.

Câmara Municipal de Pedra Preta

Assunto: Responde requerimento de informação sobre as Obras de Infraestrutura.

Senhor Vereador,

Sirvo-me do presente para reportar-me a Vossa Senhoria, atendendo ao solicitado através do requerimento nº 11/2023/CMPP/CEAOM, ao qual solicita informações no que tange às obras de Infraestrutura que estão em andamento pelo município.

Conforme sua solicitação, anexamos ao presente ofício uma planilha detalhada contendo as informações requisitadas sobre as obras de infraestrutura atualmente em execução em nosso município. A planilha inclui dados relevantes, como o status de cada obra, sua localização, custos estimados e datas previstas para conclusão.

Além disso, atendendo ao seu pedido, gostaríamos de acrescentar que o engenheiro responsável por essas obras é o Senhor Vitor Cesar Silva Itacarambi e o Fiscal de Contrato designado é o Sr. Eder Sequini Correia.

Atenciosamente,


IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

OBRA	VALOR INICIAL	ADITIVOS VALOR	ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO DE EXECUÇÃO	ADITIVO PRAZO	PREVISÃO DE TÉRMINO	% PREVISTA HOJE	% EXECUTADA	MOTIVO ATRASO, CASO HAJA	DATA DAS MEDIÇÕES	NOTIFICAÇÕES
JARDIM URUPES CONTRATO 109/2022 CONCORRÊNCIA Nº 002/2022	R\$ 3.074.440,08	-	27/09/2022	360 DIAS	1º ADITIVO - 120 DIAS	20/01/2024*	51,89%	55,00%	-	1ª MEDIÇÃO - 09/11/2022 2ª MEDIÇÃO - 05/12/2022 3ª MEDIÇÃO - 22/12/2023 4ª MEDIÇÃO - 23/02/2023 5ª MEDIÇÃO - 14/03/2023	NOTIFICAÇÃO 001/2023
CHICO SIMÃO CONTRATO 120/2022 CONCORRÊNCIA Nº 004/2022	R\$ 7.919.883,89	-	03/10/2022	360 DIAS	-	28/09/2023	98,45%	18,23%	PRÓPRIA EMPRESA	1ª MEDIÇÃO - 04/05/2023 2ª MEDIÇÃO - 05/07/2023	NOTIFICAÇÕES 003/2023 E 010/2023
VILA GARCIA BRANCA CONTRATO 114/2022 CONCORRÊNCIA Nº 001/2022	R\$ 4.433.371,13	-	03/10/2022	180 DIAS	1º ADITIVO - 180 DIAS	28/09/2023*	94,01%	43,08%	PRÓPRIA EMPRESA	1ª MEDIÇÃO - 01/09/2023	NOTIFICAÇÃO 011/2023
TRES IRMÃOS CONTRATO 127/2022 CONCORRÊNCIA Nº 003/2022	R\$ 4.011.200,87	1º ADITIVO - R\$ 89.007,58 2º ADITIVO - R\$ 57.683,90 3º ADITIVO - R\$ 374.542,20 TOTAL - R\$ 521.233,68	17/10/2022	360 DIAS	4º ADITIVO - 120 DIAS	09/02/2024*	41,28%	29,12%	EXECUÇÃO DOS RAMAIS	1ª MEDIÇÃO - 12/12/2022 2ª MEDIÇÃO - 18/01/2023 3ª MEDIÇÃO - 13/02/2023 4ª MEDIÇÃO - 15/03/2023	NOTIFICAÇÃO 002/2023
CASA BRANCA - REC. PRÓPRIO CONTRATO 063/2022 TP Nº 005/2022	R\$ 1.002.579,19	2º ADITIVO - R\$ 104.638,42 3º ADITIVO - R\$ 67.017,22 TOTAL - R\$ 171.635,64	27/06/2022	180 DIAS	3º ADITIVO - 120 DIAS 4º ADITIVO - 60 DIAS 5º ADITIVO - 60 DIAS TOTAL - 240 DIAS	21/08/2023*	88,18%	83,93%	PRÓPRIA EMPRESA	1ª MEDIÇÃO - 03/08/2022 2ª MEDIÇÃO - 14/10/2022 3ª MEDIÇÃO - 23/02/2023	NOTIFICAÇÕES 007/2023 E 009/2023
CASA BRANCA - REC. FEDERAL CONTRATO 057/2022 TP Nº 004/2022	R\$ 813.580,14	-	13/05/2022	180 DIAS	2º ADITIVO - 180 DIAS 3º ADITIVO - 90 DIAS 4º ADITIVO - 120 DIAS TOTAL - 390 DIAS	04/12/2023*	68,05%	67,37%	-	1ª MEDIÇÃO - 03/07/2023 2ª MEDIÇÃO - 25/07/2023	NOTIFICAÇÃO 004/2023
MORUMBI CONTRATO 038/2023 TP Nº 002/2023	R\$ 1.760.746,62	1º ADITIVO - R\$ 15.083,34	29/03/2023	180 DIAS	2º ADITIVO - 60 DIAS	24/11/2023*	16,41%	22,22%	-	1ª MEDIÇÃO - 25/05/2023	NÃO HÁ
SÃO PEDRO APOSTOLO CONTRATO 001/2023 TP Nº 012/2022	R\$ 655.765,22	-	22/02/2023	180 DIAS	2º ADITIVO - 120 DIAS	19/12/2023*	16,20%	7,85%	PRÓPRIA EMPRESA	1ª MEDIÇÃO - 17/03/2023	NOTIFICAÇÃO 013/2023

* BASEADO NO ÚLTIMO ADITIVO DE PRAZO CONCEDIDO



Câmara Municipal de Pedra Preta - MT -
Pedra Preta - MT
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



002183

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02023/09/14002183

Número / Ano	002183/2023
Data / Horário	14/09/2023 - 16:22:52
Assunto	Gabinete da Prefeita encaminha Ofício nº 408/2023/GAB, em resposta ao requerimento de informação sobre as Obras de Infraestrutura.
Interessado	Iraci Ferreira de Souza-Prefeita Municipal
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	Ofício
Número Páginas	2
Emitido por	Adalto